

Quillota, 03 de febrero de 2021.-

Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

**D.A. NUM: 1353 /VISTOS:**

1. Oficio Ord. N°52/2021 de 27 de Enero de 2021 de Dirección de Obras Municipales a Sr. Alcalde, en que solicita autorizar aumento de plazo del proyecto denominado "**NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA VTF OSO PANDA, COMUNA DE QUILLOTA**", desde el 01 de Febrero al 25 de Febrero de 2021, ambas fechas inclusive. Financiado mediante Mejoramiento urbano y equipamiento comunal subprograma Emergencia 2019, Resolución Exento N°17115/2019 de 23 de Diciembre de 2019.

*La solicitud de aumento de plazo se basa en lo siguiente:*

- a) *Indefinición de proyecto de fundaciones.*
- b) *Falta de stock de materiales en proveedores, lo que provoca retraso en algunas partidas.*

2. Resolución Alcaldía estampada en el documento anteriormente mencionado;
3. Decreto Alcaldicio N°4988 de 08 de Junio de 2020, que adjudicó la Licitación Pública denominada **NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA VTF OSO PANDA, COMUNA DE QUILLOTA**, al proponente identificado como Yerko Ríos Ingeniería y Construcción E.I.R.L.;
4. Carta de Empresa YR Ingeniería y Construcción E.I.R.L. de 22 de Enero de 2020, que solicita aumento de plazo del contrato por 25 días corridos, finalizando finalmente el día 25 de Febrero de 2021;
5. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones;

**DISTRIBUCIÓN:**


1. Control Interno 2. Jurídico 3. SECPLAN 4. DOM 5. Finanzas 6. Administración Municipal 7. Secretaría Municipal 8. Presupuesto 9. RED-Q  
LMG/PEA/maom.-

**DECRETO**

**PRIMERO:** **AUTORIZÁSE** Aumento de plazo del proyecto denominado **“NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA VTF OSO PANDA, COMUNA DE QUILLOTA”**, por 25 días corridos desde el 01 de febrero al 25 de febrero de 2021, ambas fechas inclusive.

**SEGUNDO:** **REDACTE** la Unidad de Asesoría Jurídica el Anexo Modificatorio Contractual correspondiente a la brevedad.

**TERCERO:** **ADOPTEN** la Dirección de Obras Municipales y la Secretaría Comunal de Planificación, las medidas pertinentes para el cumplimiento de esta resolución.



Firmado Digitalmente por  
PATRICIO ENCALADA AHUMADA  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA  
MINISTRO DE FE



Firmado Digitalmente por  
LUIS MELLA GAJARDO  
ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA

**DISTRIBUCIÓN:**

1. Control Interno
2. Jurídico
3. SECPLAN
4. DOM
5. Finanzas
6. Administración Municipal
7. Secretaría Municipal
8. Presupuesto
9. RED-Q LMG/PEA/maom.-